



ที่ นค ๘๗๑๐๒ / ๙๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหึ่ง
หมู่ที่ ๓ ตำบลเสื่อหึ่ง อำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบระบบประปาบ้านคชธรรมราช หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายชำนาญ ทองปัสโน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหึ่ง ได้ดำเนินการจ้างท่านเป็นผู้รับเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านบ้านคชธรรมราช เพื่อดำเนินการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจเช็ค สำนวระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปาที่ชำรุดและติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ขอใช้รายใหม่ พร้อมจดมาตรวัดน้ำประปาที่ใช้น้ำทุกครัวเรือน ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ท่อประปาแตกหัก ชำรุดจะได้ดำเนินการซ่อมทันที เพื่อประโยชน์ของประชาชน และทางกองช่างได้แจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านแล้วปรากฏว่ามีเหตุชำรุด ดังนี้

๑. น้ำที่ผลิตได้มีรั่วซึมผ่านท่อเมนจ่ายน้ำ


๒. ให้ผู้รับจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาทำการตัดต่อท่อใส่วาล์วเปิด - ปิด เป็นจุด ๆ และทำการเปิดน้ำเช็คหาจุดที่มีการรั่วของท่อเมนจ่ายน้ำแต่ละสายอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงขอให้ท่านในฐานะผู้รับเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านบ้านคชธรรมราช เร่งดำเนินการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านหาแนวท่อเมนจ่ายน้ำที่มีการรั่วซึมโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

ขอแสดงความนับถือ


(นายณพภาพร ศรีแค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหึ่ง

กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

โทร. ๐๗๕ - ๘๐๙๒๔๘


โทรสาร ๐๗๕ - ๘๐๙๒๔๗

http: www.searhung.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิง
ที่ นศ ๘๗๑๐๓ / ๗๕ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบระบบประปาบ้านคชธรรมราช หมู่ที่ ๑๐



เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงได้ลงตรวจสอบระบบผลิตน้ำประปาบ้านคชธรรมราช หมู่ที่ ๑๐ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปา

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงได้ลงตรวจสอบระบบประปาที่ผลิตน้ำประปา อัตราการผลิตน้ำ ๓๐ ลบ.ม.เต็มถึงใช้เวลา ๗ ชั่วโมง (ปั๊มบาดาลสามารถสูบน้ำได้ส่งขึ้นที่ระดับความสูง ๘๒ เมตร จะได้น้ำ ๔.๒๘ ลบ.ม./ชม.) จากการติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำ จำนวน ๓ จุดเพื่อตรวจเช็คอัตราการใช้ปริมาณน้ำ ในครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาแล้วปริมาณน้ำที่จ่ายไปมากกว่าครัวเรือนที่ใช้จริง

๒.๒ พอสรุปได้ว่าน้ำที่ผลิตได้มีรั่วซึมผ่านท่อเมนจ่ายน้ำ

๒.๓ ให้ผู้รับจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาทำการตัดต่อท่อใส่วาล์วเปิด - ปิด เป็นจุดๆและทำการเปิดน้ำเช็คหาจุดที่มีการรั่วของท่อเมนจ่ายน้ำแต่ละสายอย่างต่อเนื่อง

๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ แจ้งผู้รับจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาหมู่ที่ ๑๐ ทำการตรวจเช็คหารอยรั่วแนวท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๘ ตามที่กองช่างได้แนะนำ


๔. ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การผลิตน้ำประปาสามารถผลิตน้ำได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จึงประสานกองคลังแจ้งผู้รับจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาเร่งดำเนินการหาแนวท่อเมนจ่ายน้ำที่มีการรั่วซึม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชัยชัย ชนะกุล)
นายช่างโยธา


ความเห็นหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจรรูดี เอียดสังข์


(นายจรรูดี เอียดสังข์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวประทุมพร วัฒนพงษ์



(นางดวงกมล ปาลเกลี้ยง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวประทุมพร วัฒนพงษ์




(ภิรมย์ บัณวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุวิทย์ วัฒนพงษ์



(นายเทพาพร ศรีแค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหัง